

BILANCIO CONSUNTIVO 2020		ALLEGATO B2											
PROSPETTO ANALITICO DEI LAVORI FINANZIATI E IN CORSO DI REALIZZAZIONE													
PROGETTO	Ente erogante/Estremi provvedimento	Tipologia di intervento	Esecuzione lavori	Finanziamento globale (a)	Importo avanzamento Lavori Pubblici in Concessione realizzato fino al 31/12/2019 (b)	Residuo finanziamento da gestire al 31.12.2019 (c = a - b)	Residua disponibilità su anticipazioni da gestire al 31/12/2020(*)	Importo dei Lavori Pubblici in Concessione gestito nell'anno 2020 (d)	Importo avanzamento lavori pluriennali realizzato fino al 31/12/2020 (e = b + d)	Residuo finanziamento Lavori Pubblici in concessione ancora da gestire al 31.12.2020 (f = c - d)	SALDI AL 31/12/2020		
LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE									CONTI D'ORDINE (ATTIVITA' E PASSIVITA')	CREDITI E DEBITI PER LAVORI IN CONCESSIONE	CONTI D'ORDINE (ATTIVITA' E PASSIVITA')	CREDITI E DEBITI PER LAVORI IN CONCESSIONE	
											€ 8.627.901,67	€ 6.121.233,34	
COMPLETAMENTO CENTRALE ORTOFRUTTICOLA - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE	Ministero Politiche Agricole - Delibera CIPE 52/99 DEL 21/04/1999 - Opere commissariate ex art. 135/97	Realizzazione Centrale Ortofrutticola	Eseguito da terzi	€ 13.376.233,69	€ 8.433.255,88	€ 4.935.177,33			inserito nelle immobilizzazioni	€ 4.935.177,33	(pagamenti su finanziamenti)	(introiti per finanziamenti)	
LAVORI DI IRRIGAZIONE PIANA DI SARNO E MONTORO - X LOTTO - POR CAMPANIA 2000 - 2006	Ministero Politiche Agricole - Progetto A/GC n. 67 - Decreto Ministero Politiche Agricole e forestali n. 133 del 16/04/2004 - Finanziamento decreto n. 37/28.02.2005	Realizzazione impianti di irrigazione	Eseguito da terzi	€ 3.340.205,67	€ 2.372.831,47	€ 967.374,20	€ 472.855,19		€ 2.372.831,47	€ 967.374,20			
RIORDINO E TRASFORMAZIONE IRRIGUA BACINO CAVA DE' TIRRENI - 1° STR. - DISTRETTO S. LUCIA	Ministero Politiche Agricole - L. 350/2003 - Progetto AGC n. 84 - Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali n. 182/12.08.2005 (rideterminato)	Realizzazione impianti di irrigazione	Eseguito da terzi	€ 4.738.142,41	€ 4.738.142,41		SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO € 3.000,00		€ 4.738.142,41	-€ 42.025,40			
P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 125.1 Completamento, ammodernamento ed adeguamento Uscioi Camerelle (Contenzioso con il BANCO DI NAPOLI SPA)	FONDI PERVENUTI DA AGEA - DELIBERA PRESIDENZIALE N. 201 DEL 18/12/2013 E N. 6 DEL 28/02/2014	Realizzazione impianti di irrigazione	Eseguito da terzi	€ 1.899.998,62	€ 505.324,00	€ 1.394.674,62	€ 1.109.167,02 INIZIALE € 356.129,64 FINALE (DIFFERENZA ACCANTONATA E PIGNORATA)		€ 505.324,00	€ 1.394.674,62			
P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 125.1 Completamento, ammodernamento ed adeguamento Uscioi Camerelle (Quota IVA)		Realizzazione impianti di irrigazione	Eseguito da terzi	€ 152.279,19		€ 152.279,19	SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI PER € 152.000,00			€ 152.279,19			
P.S.R. CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 221/Tipologia c - IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI (Decisione individuale di Concessione di Alulo Misura 221 prot. n. 2014.0034190 del 17/01/2014)	FONDI PERVENUTI DA AGEA			€ 82.400,00	€ 82.400,00				€ 82.400,00				
"Sistemazione idrogeologica impluvio centro storico S.Egidio Monte Albino" - Fondi pervenuti il 29/04/2015 (ora presso Regione Campania)			Eseguito da terzi	€ 68.013,28	€ 67.995,79	€ 17,49			€ 67.995,79	€ 17,49			
						€ 2.432.989,85	c/c pignorato ed in negativo per le spese		€ 7.766.693,67	€ 2.377.533,81	€ 8.627.901,67	€ 6.121.233,34	
LAVORI TERMINATI													
RIPRISTINO FUNZIONALE DEL CANALE PROMISCUO RIO CEROLA E DELLA RELATIVA RETE IRRIGUA NEL COMUNE DI SARNO	Provincia di Salerno - Legge n. 185/92 art. 3 comma 3 lettera b	Ripristino funzionale canale promiscuo	Eseguito da terzi	€ 1.918.637,38	€ 1.542.038,27	€ 376.599,11			€ 1.542.038,27	€ 376.599,11			
SISTEMAZIONE VASCA ASSORBIMENTO PEDEMONTANA S.MARIA DELLE GRAZIE - ANGRI - L. 183/89	Provincia di Salerno - Legge n. 185/92 art. 3 comma 3 lettera b	Ripristino funzionale vasca di assorbimento	Eseguito da terzi	€ 1.549.370,69	€ 1.483.161,47	€ 66.209,22			€ 1.483.161,47	€ 66.209,22			
RIPRISTINO FUNZIONALE VASCA PEDEMONTANA MURO ROTTO	Provincia di Salerno - Legge n. 185/92 art. 3 comma 3 lettera b	Ripristino funzionale vasca di assorbimento	Eseguito da terzi	€ 1.817.928,28	€ 1.283.935,43	€ 533.992,85			€ 1.283.935,43	€ 533.992,85			
RIPRISTINO FUNZIONALE VASCHE ASSORBIMENTO CIORANI	Comunità montana Zona dell'Irno - Legge 185/92	Ripristino funzionale vasca di assorbimento	Eseguito da terzi	€ 1.316.077,30	€ 977.687,95	€ 338.389,35			€ 977.687,95	€ 338.389,35			
						€ 1.315.190,53			€ 5.286.823,12	€ 1.315.190,53			
TOTALE				€ 30.259.286,51	€ 13.053.516,79	€ 8.683.357,71	c/c pignorato ed in negativo per le spese	€ -	€ 13.053.516,79	€ 8.627.901,67	€ 8.627.901,67	€ 6.121.233,34	