

Deliberazione Commissariale n. 254 del 12/08/2021

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile.
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge n.120/2020,
così come modificato dall'art.51 comma 1 lettera a) del D.L. n.77 del 31.05.2021,
all'impresa IMPREGINA s.r.l., con sede in CASERTA al c/so Trieste n.214.
CIG: Z183224265. Risoluzione del contratto ai sensi dell'art.2.5 del C.S.A..

L'anno **duemilaventuno**, il giorno DODICI del mese di agosto, nella sede del
Consorzio, in Nocera Inferiore,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Mario Rosario D'Angelo, assistito dal Direttore Generale dell'Ente ing. Luigi Daniele,

Premesso:

- che la palazzina sede degli uffici del Consorzio di Bonifica è situata nell'ambito della zona occidentale del centro urbano del Comune di Nocera Inferiore, nei pressi della via Isaia Gabola e non lontano dalla stazione ferroviaria;
- che all'ultimo piano della palazzina sono situati i locali adibiti ad uffici dell'Amministrazione consortile, della Direzione Generale, della Direzione Area Amministrativa e della Segreteria Generale;
- che a protezione dell'ingresso alla palazzina dalle intemperie è presente una vasta pensilina;
- che al di sotto della pensilina e della copertura dell'ultimo piano della palazzina si sono appalesate infiltrazioni di acqua dovute alla vetustà delle impermeabilizzazioni delle stesse: infiltrazioni che stanno causando sia danni all'integrità dei rivestimenti e dei controsoffitti sia disagi alla piena agibilità e percorribilità degli uffici sopra citati;

Ritenuto necessario ed opportuno, ai fini della sicurezza dell'accesso alla palazzina e dell'agibilità dei locali ufficio all'ultimo piano, procedere alla manutenzione straordinaria sia della pensilina a protezione dell'ingresso principale sia della copertura della sede consortile;

Ritenuto quindi opportuno avviare il procedimento amministrativo per la realizzazione dei suddetti lavori di *Manutenzione straordinaria della pensilina di accesso e della copertura della sede consortile* con la nomina del responsabile del procedimento, del progettista, del rilevatore dello stato di fatto, del coordinatore della sicurezza e del direttore dei lavori da realizzarsi in amministrazione diretta, salvo parere diverso del responsabile del procedimento sulla base del progetto redatto;

Vista la D.C. n.362 del 30.12.2020 con la quale:

- è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di *Manutenzione straordinaria della pensilina di accesso e della copertura della sede consortile* e delle relative forniture l'ing. Bruno Carloni, Direttore dell'Area Tecnica;
- è stato nominato progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione l'ing. Gerardo Gustato, Capo Settore Progettazione e D.L. dell'Area Tecnica;

- è stato nominato rilevatore dello stato di fatto e collaboratore del progettista, il geom. Antonio Greco, collaboratore tecnico del Settore Progettazione e D.L. dell'Area Tecnica;
- è stato nominato direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Luca Giordano, Capo Settore Impianti Servizi a Rete Irrigazione, già direttore dei lavori di analoghe opere di impermeabilizzazione delle cabine elettriche di alimentazione degli impianti di sollevamento;
- è stato nominato il geom. Filippo Alvino Direttore dell'Esecuzione delle eventuali forniture relative ai lavori di *Manutenzione straordinaria della pensilina di accesso e della copertura della sede consortile*, con il mandato di acquisirne i preventivi sulla base delle quantità e qualità indicate nel progetto esecutivo;
- si è stabilito di rinviare a successive deliberazioni sia l'affidamento delle forniture e dei servizi necessari di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta sia l'appalto di eventuali parti delle lavorazioni da affidarsi ad imprese esterne, da definire necessariamente a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ing. Bruno Carloni, sentito il progettista ing. Gustato ed il direttore dei lavori ing. Giordano, ha proposto per le vie brevi alla Direzione Generale di stralciare dal progetto di manutenzione straordinaria in corso di elaborazione le parti d'opera relative alla pensilina di ingresso alla sede consortile per i seguenti motivi:

- sono opere di estrema semplicità e di facile esecuzione;
- non richiedono rimozioni, demolizioni e trasporto a discarica;
- possono eseguirsi in amministrazione diretta senza ricorrere ad imprese esterne;
- possono realizzarsi immediatamente grazie alla disponibilità della squadra impianti, non ancora totalmente impegnata per l'imminente approssimarsi della stagione irrigua;
- le forniture ed il nolo a caldo delle attrezzature necessarie possono essere affidate ad horas senza dover ricorrere al mercato elettronico, grazie ai microimporti degli stessi;

Vista la D.C. n. 146 del 17.05.2021 con la quale si è stabilito:

- di stralciare per i motivi indicati in premessa dall'intervento avviato con la D.C. n.362 del 30.12.2020 le parti d'opera relative alla manutenzione straordinaria della sola pensilina di ingresso, da effettuarsi immediatamente e con urgenza in amministrazione diretta;
- di affidare la fornitura del materiale necessario ai suddetti lavori in amministrazione diretta;
- di affidare il nolo a caldo dell'attrezzatura necessaria ai suddetti lavori in amministrazione diretta;

Vista la D.C. n.164 del 24.05.2021 con la quale si è approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile*, trasmesso con nota prot. n.283/int del 14.05.2021 dal progettista incaricato ing. Gerardo Gustato, Capo Ufficio Appalti Progettazione e Direzione Lavori, in esecuzione della D.C. n.362 del 30.12.2020 e con lo stralcio stabilito dalla D.C. n.146 del 17.05.2021; progetto composto da n.16 elaborati e dell'importo complessivo di €95'574,98, di cui €72'827,04 per lavori ed oneri di sicurezza distinti secondo il quadro economico riepilogativo riportato nella delibera stessa;

Preso atto della nota prot. n.351/int del 10.06.2021, con la quale il progettista incaricato ha comunicato di essere stato obbligato a modificare il suddetto progetto esecutivo a causa della assenza dell'impalcato strutturale orizzontale all'ultimo piano appalesatasi a seguito di alcuni interventi all'impianto elettrico eseguiti recentemente dalla Squadra Impianti: circostanza questa che impedisce lo smontaggio totale della copertura metallica a falde inclinate previsto nel progetto approvato e che non risultava nei grafici del progetto della palazzina a firma del prof.ing. Paolo Massarotti;

Visto l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile*, trasmesso con la stessa nota prot. n.351/int del 10.06.2021 dal progettista incaricato ing. Gerardo Gustato, Capo Ufficio Appalti Progettazione e Direzione Lavori, in esecuzione della D.C. n.362 del 30.12.2020 e con lo stralcio stabilito dalla D.C. n.146 del 17.05.2021; progetto composto da n.16 elaborati e dell'importo complessivo di **€43'594,62**, di cui **€33.386,12 per lavori ed oneri di sicurezza**;

Vista la D.C. n.205 del 16.06.2021, con la quale:

- è stata revocata la D.C. n.164 del 24.05.2021;
- è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile*, trasmesso con nota prot. n.351/int del 10.06.2021 dal progettista incaricato ing. Gerardo Gustato, Capo Ufficio Appalti Progettazione e Direzione Lavori, in esecuzione della D.C. n.362 del 30.12.2020 e con lo stralcio stabilito dalla D.C. n.146 del 17.05.2021; progetto composto da n.16 elaborati e dell'importo complessivo di **€43'594,62**, di cui **€33.386,12 per lavori ed oneri di sicurezza**, distinti secondo il quadro economico riepilogativo riportato in appendice alla medesima delibera;
- si è determinato di contrarre l'affidamento diretto dei lavori descritti e contenuti nel suddetto progetto esecutivo, di importo pari ad **€33.386,12**, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della L.n.120/2020, così come modificato dall'art.51 comma 1 lettera a) del D.L. n.77 del 31.05.2021, ad operatore economico da selezionarsi mediante indagine di mercato effettuata dal Responsabile del Procedimento e sulla base dei seguenti criteri:
 - iscrizione dell'operatore economico alla piattaforma ASMECOMM Sezione M.E.P.A.L.;
 - adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti di lavori di isolamento termico e/o di impermeabilizzazioni di coperture di edifici, da dichiarare ed elencare nel preventivo;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione, con impegno contrattuale, da dichiarare nel preventivo, ad ultimare i lavori entro e non oltre il termine 60gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi;
 - possesso dei requisiti di cui all'art.83 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. da autocertificare con dichiarazione sostitutiva;
 - qualificazione dell'operatore economico alla categoria **OG1 Classifica 1**;
 - offerta economica a corpo con unico ribasso d'asta sull'importo di **€32.886,12**, oltre agli oneri di sicurezza di **€712,09** non assoggettabili a ribasso;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ing. Bruno Carloni, in data 16/06/2021, ha provveduto ad emettere sulla piattaforma ASMECOMM Sezione M.E.P.A.L. la Richiesta di Offerta (R.d.O.), con aggiudicazione al prezzo più basso, come segue:

R.d.O. n. 202100121

importo netto presunto di **€ 32.674,03** soggetto a ribasso d'asta (= €32.886,12 - €712,09)
con invito rivolto alle seguenti n.33 ditte:

ALCAS SRL

APICELLA RAFFAELE

Appalti Marav srl

BRASILIANA SOC COOP ARL

C&C SRL

CO.MO.TER. S.R.L.

CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R. L.

COSTRUZIONI DE.M.AL. SRL

Cytec S.r.l.

EDIL F.A.L.C. SOCIETA' COOPERATIVA
EDIL CECERE SOC. COOP.
EDIL DI CERBO S.R.L.
EDIL LAURO S.r.l.
F. & F. Costruzioni S.r.l.
IMPRED SRL
IMPREGINA SRL
ITALIANA ENERGIA SRL
LA CASTELLO & BORGHI S.R.L.
LA NUOVA NAPOLI
MAGISTER S.R.L.
MARTONE ROCCO VITTORIO
MOLINARO S.R.L.
Nej Donadio srl
PELUSO C.G. SRL
PMG COSTRUZIONI SRLS
RICCI COSTRUZIONI SRL
ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
SAFRAGIMA SOC. COOP.VA
Sig. DI FRATTA EDUARDO
SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A R.L.
Termotetti Costruzioni S.r.l.
TRE TORRI COSTRUZIONI SRL
Vannata michele

selezionate sulla piattaforma MEPAL sulla base dei seguenti criteri:

- sede legale in Regione Campania;
- categoria SOA OG1;

Rilevato che alla data del 09/07/2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta una unica offerta dalla ditta IMPREGINA s.r.l. con sede in CASERTA al c/so Trieste n.214 con un ribasso del 1,5% sull'importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza di €32.674,03 (importo netto contrattuale: €32.183,92, oltre IVA e oneri di sicurezza);

Visto l'art.1 comma 2 della Legge n.120 del 11.09.2020, così come modificato dall'art.51 comma 1 lettera a) del D.L. n.77 del 31.05.2021, che stabilisce in **€150'000,00**, al netto dell'IVA, il limite massimo consentito per l'affidamento diretto dei lavori, anche senza la consultazione di due o più operatori economici, a condizione che la determina a contrarre sia adottata entro e non oltre il 30.06.2023;

Visto l'art.1 comma 5bis della Legge n.120/2020, che stabilisce l'obbligo di pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento diretto solamente per importi pari o superiori ad €40'000,00, contenente anche l'elenco dei soggetti invitati a presentare offerta; e che pertanto non sussiste tale obbligo per i lavori de quo di importo pari ad **€33.386,12;**

Vista la D.C. n.234 del 14.07.2021 con la quale:

- è stata approvata l'unica offerta economica, con ribasso d'asta dell'1,5%, pervenuta dalla suddetta ditta IMPREGINA s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di *Manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile*, di cui al progetto esecutivo trasmesso con nota prot. n.351/int del 10.06.2021 dal progettista incaricato ing. Gerardo Gustato, Capo Ufficio Appalti Progettazione e Direzione Lavori, in esecuzione della D.C. n.362 del 30.12.2020 e con lo stralcio stabilito dalla D.C. n.146 del 17.05.2021; progetto composto da n.16 elaborati e dell'importo complessivo di **€43'594,62**, di cui **€33.386,12 per lavori ed oneri di sicurezza;**

- è stato affidato l'appalto dei lavori descritti e contenuti nel suddetto progetto esecutivo alla ditta IMPREGINA s.r.l. con sede in CASERTA al c/so Trieste n.214 - p.iva :03916770617, **con un ribasso del 1,5%** sull'importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza di €32.674,03 (importo netto contrattuale: €32.183,92, oltre IVA e oneri di sicurezza di €7212,09); tanto ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della L.n.120/2020, così come modificato dall'art.51 comma 1 lettera a) del D.L. n.77 del 31.05.2021, in quanto unica ditta offerente e resasi disponibile a seguito della RdO n.202100121 attivata dal Responsabile del Procedimento sulla piattaforma MEPAL dell'ASMECOMM;
- è stato approvato lo schema di contratto di appalto da stipularsi con l'impresa IMPREGINA s.r.l. per un importo netto contrattuale di €32.896,01, oltre IVA (22%);
- è stato autorizzato il Responsabile del Procedimento ing. Bruno Carloni ed il Direttore dei Lavori ing. Luca Giordano, con funzioni anche di C.S.E., già nominati tali con la D.C. n.362 del 30.12.2020, a procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza;

Visto l'allegato verbale di consegna dei lavori del 22.07.2021, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dal D.L. e dal RUP, con il quale l'impresa si era impegnata a rispettare quale condizione i 60gg. naturali e consecutivi dalla data della consegna quale termine per l'ultimazione dei lavori: urgenza motivata dalla circostanza che la sede dell'Ente non potrebbe in alcun modo essere privata della copertura durante la stagione piovosa;

Considerato che tale impegno l'impresa lo aveva già espresso in sede di offerta dichiarando in data 06.07.2021, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, di "*possedere l'organizzazione tecnica ed economica atta ad assicurare la tempestività dell'erogazione della prestazione, da ultimare entro e non oltre il termine di 60gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori prevista per il 22.07 p.v.*";

Preso atto che con nota pec del 28.07.2021, acquisita al prot. n.7349 del 03.08.2021, l'impresa IMPREGINA s.r.l. ha richiesto una sospensione dei lavori ex-art.107 del D.Lgs. n.50/2016 per l'impossibilità di acquisire sul mercato prima di 90-120gg. i materiali necessari all'esecuzione dell'intervento a causa dell' "*ecobonus 110%*" e di garantire, pertanto, la fine dei lavori entro e non oltre il 22.09.2021;

Ritenuto che la sospensione dei lavori non possa essere concessa in quanto, ai sensi del suddetto art.107 D.Lgs. n.50/2016, essa è consentita solamente per circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, mentre detta circostanza di irreperibilità sul mercato era invece già prevedibile al momento della formulazione dell'offerta economica, della stipula del contratto ed alla data della dichiarazione resa ai sensi dell'art.76 del DPR n.445/2000;

Ritenuto che la sospensione dei lavori non possa essere concessa comunque, in quanto sarebbe impensabile ed impossibile una ripresa dei lavori tra 90-120gg. con la rimozione della copertura in piena stagione piovosa;

Ritenuto che in caso di sospensione e ripresa il contratto di appalto subirebbe una modifica sostanziale che richiederebbe una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; infatti numerose imprese non hanno di sicuro formulato la loro offerta per i tempi ristretti di 60gg. richiesti nella RdO per il compimento della prestazione: in tal caso esse sarebbero pertanto danneggiate da un eventuale slittamento del termine, che favorirebbe esclusivamente l'aggiudicataria, che avrebbe invece espresso per negligenza un impegno non mantenibile, nonostante fossero presumibilmente note, già alla data dell'offerta, le condizioni di mercato sui termoisolanti;

Ritenuto, secondo quanto affermato per le vie brevi dal Responsabile del Procedimento ing. Bruno Carloni, che pertanto ricorra la condizione prevista per la risoluzione del contratto prevista alla lettera a) secondo periodo dell'art.2.5 del Capitolato Speciale di Appalto;


Sentito il parere favorevole del Direttore Generale ing. Luigi Daniele, del Direttore dell'Area Tecnica, nonché Responsabile del Procedimento, ing. Bruno Carloni e del Direttore dell'Area Amministrativa dott. Nicolina Lamberti;

DELIBERA


- quanto sopra riportato forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi qui integralmente trascritto;
- di risolveré, così come in effetti con il presente atto lo risolve, il contratto di appalto stipulato con la suddetta ditta IMPREGINA s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di *Manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile*, di cui al progetto esecutivo trasmesso con nota prot. n.351/int del 10.06.2021 dal progettista incaricato ing. Gerardo Gustato, Capo Ufficio Appalti Progettazione e Direzione Lavori, in esecuzione della D.C. n.362 del 30.12.2020 e con lo stralcio stabilito dalla D.C. n.146 del 17.05.2021; progetto composto da n.16 elaborati e dell'importo complessivo di €43'594,62, di cui €33.386,12 per lavori ed oneri di sicurezza;
- di dichiarare, così come dichiara, che la risoluzione del contratto è giustificata dalla condizione di cui alla lettera a) del secondo periodo dell'art.2.5 del Capitolato Speciale di Appalto, ovvero dalla modifica sostanziale che il contratto subirebbe per effetto della sospensione e ripresa dei lavori richiesta dall'impresa, modifica che richiederebbe una nuova procedura di appalto;
- di dichiarare, così come dichiara, che la risoluzione del contratto è giustificata altresì dall'impossibilità di procedere alla sospensione richiesta ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.: ammissibile solamente per circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto: in luogo di quelle invece prevedibili, quali le condizioni di mercato dei termo-isolanti alla data della stipula;
- di dichiarare, così come dichiara, che la risoluzione del contratto è giustificata infine dall'impossibilità materiale di effettuare i lavori di rimozione e sostituzione della copertura durante la stagione piovosa invernale, per effetto di una eventuale sospensione e poi ripresa dei lavori, successiva al reperimento sul mercato dei materiali termo-isolanti necessari;
- di dare mandato, così come dà mandato, al Capo Ufficio Impianti ing. Luca Giordano di effettuare con urgenza, nelle more di un nuovo affidamento per la prossima stagione estiva, solamente lavori in amministrazione diretta di semplice riparazione provvisoria delle perdite riscontrate ed individuate sulla copertura, mediante l'impiego del personale operaio della Squadra Impianti da lui dipendente;
- di dare mandato, così come dà mandato, al Capo Ufficio Appalti di notificare il presente atto sia alla ditta IMPREGINA s.r.l. sia alla Piattaforma ASMECOMM e di pubblicarlo sul sito internet del Consorzio al link Gare ed Appalti.

Soggetto proponente: ing. Bruno Carloni
(Direttore Area Tecnica - Responsabile del Procedimento)

Il Segretario OO.CC.
Il Direttore Generale
(dott. ing. Luigi Daniele)



Il Commissario Straordinario
avv. Mario Rosario D'Angelo



l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, potrà eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 2.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore

PROT. N° _____

Li _____

REGIONE: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Nocera Inferiore (SA)
Lavori di Manutenzione straordinaria della copertura consortile. CIG Z183224265
Impresa: Impregina srl con sede in Caserta (CE) al c.so Trieste n.214 - P.IVA
03916770617
Importo Contrattuale: €32.896,01 di cui €712,09 per oneri sicurezza, al netto dell'Iva
Contratto: in corso di stipula

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Art. 32 comma 8 DLgs 50/2016, art. 5 DM 49/2018, art.8 comma 1a L.n.120/2020

PREMESSO CHE

- con D.C. n.362 del 30.12.2020 è stata avviata la procedura per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nominando il Rup dell'intervento nella persona dell'ing. Bruno Carloni, Direttore dell'Area Tecnica, il progettista nella persona dell'ing. Gerardo Gustato, Capo Settore Appalti Progettazione e Direzione Lavori, il direttore dei lavori e c.s.e. nella persona dell'ing. Luca Giordano, Capo Settore Impianti Servizi a Rete Irrigazione;
- con D.C. n.205 del 16.06.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria della copertura consortile" dell'importo di €43.594,62, di cui €33.386,12 per lavori ed oneri della sicurezza;
- con D.C. n.234 del 14.07.2021 sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art.1 c.2 lettera a) L.120/2020 così come modificato dall'art.51 c.1 lettera a) del D.L. n.77 del 31.05.2021, alla impresa Impregina srl con sede in Caserta (CE) al c.so Trieste n.214 - P.IVA 03916770617, per l'importo di €32.896,01 di cui €712,09 per oneri sicurezza, al netto dell'Iva;
- con la medesima D.C. n.234 del 14.07.2021 è stata autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza;

Tanto premesso, l'anno 2021, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 11:00, lo scrivente ing. Luca Giordano in qualità di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, previa convocazione per le vie brevi, ha rinvenuto presso gli uffici consortili, ovvero i luoghi della

Prot. n° _____

Li _____

realizzazione dell'intervento, i seguenti soggetti:

- sig. Natale Luigi, rapp.te legale della Impregina srl;
- geom. Natale Raffaele, direttore tecnico della Impregina srl;
- ing. Gerardo Gustato, Capo Settore Appalti Progettazione e Direzione Lavori;

PRESO ATTO:

dell'autorizzazione alla consegna espressa con nota D.C. n.234 del 14.07.2021;

Verificato quanto segue:

- lo stato generale dell'area;
- la corrispondenza sostanziale del progetto con lo stato dei luoghi;
- l'accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, ostacolare o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento in copertura, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

DISPONE:

la consegna dei lavori medesimi come di seguito specificato:

- trasmissione del Piano Operativo della Sicurezza entro 5 giorni dal presente verbale;
- installazione immediata del cantiere mediante piattaforme aeree negli spazi consortili in piano terra ed avvio delle attività e delle lavorazioni previste in progetto, previa acquisizione ed accettazione del POS.

Durante le operazioni di consegna, il direttore dei lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all'Impresa per l'esecuzione dei lavori, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte le questioni poste dall'Impresa stessa, la quale non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste. Più specificatamente la suddetta Impresa si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni:

- 1) il termine dei lavori viene fissato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data odierna, ovvero il giorno 20.09.2021;
- 2) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica, ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- 3) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;
- 4) l'impresa si impegna a consegnare alla Direzione Lavori, prima delle operazioni vere e proprie di rimozione, i certificati di laboratorio per la necessaria caratterizzazione dei materiali da

protocollo@pec.bonificasarno.it

Da: impregina <impregina@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 28 luglio 2021 17:56
A: protocollo
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA CONSORTILE. CIG: Z183224265 "RICHIESTA SOSPENSIONE DEI LAVORI";
Allegati: Richiesta Sospensione dei Lavori.pdf.p7m

ALLA C.A.
R.U.P. - ING. BRUNO CARLONI
D.L. - ING. LUCA GIORDANO

--
IMPREGINA S.R.L.

CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE COMPrensorio SARNO
Protocollo Arrivo N. 7349/2021 del 03-08-2021
Doc. Principale - Copia Documento

protocollo@pec.bonificasarno.it

Da: impregina <impregina@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 28 luglio 2021 17:56
A: protocollo
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA CONSORTILE. CIG:
Z183224265 "RICHIESTA SOSPENSIONE DEI LAVORI";
Allegati: Richiesta Sospensione dei Lavori.pdf.p7m

ALLA C.A.
R.U.P. - ING. BRUNO CARLONI
D.L. - ING. LUCA GIORDANO

--
IMPREGINA S.R.L.



IMPREGINA

s.r.l.

CORSO TRIESTE, 214
81100 CASERTA - ITALIA



Spett.le

Consorzio di Bonifica Integrale

protocollo@pec.bonificasarno.it

R.U.P. – Ing. Bruno Carloni

e.p.c. **D.L. Ing. Luca Giordano**

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA CONSORTILE. CIG: Z183224265;

RICHIESTA SOSPENSIONE DEI LAVORI;

Il sottoscritto Natale Luigi, in qualità di Legale Rappresentante e Socio con quota del 50% della Società **IMPREGINA S.r.l.** con sede in Caserta, Corso Trieste n. 214, Cod. Fis. e P.IVA: 03916770617 - Telefax: 0818923553; E-mail: impreginasrl@gmail.com - P.E.C. impregina@legalmail.it

Vista la Delibera Commissariale n. 234 del 14/07/2021 (Affidamento Lavori);

Visto il verbale di consegna lavori del 22/07/2021;

Visto il termine ultimo per la consegna dei lavori del 20/09/2021;

In merito ai lavori in oggetto la sottoscritta impresa non garantisce la fine dei lavori al 20/09/2021 e si fa presente alla S.V. dopo numerose richieste avanzate da codesta impresa a diversi fornitori per l'acquisizione del materiale come da progetto (panelli di copertura) nulla è stato possibile in quando il materiale previsto al momento non è disponibile per la fornitura considerata la forte richiesta che si sta avendo in questo periodo (c.d. ecobonus 110%). Il materiale da approvvigionare (pannelli di copertura) sarà disponibile 90/120 giorni dalla data odierna.

Pertanto si richiede una sospensione dei lavori.

Quanto sopra, al fine di consentire al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori il pieno esercizio delle proprie funzioni e competenze; ciò, attraverso una sospensione, dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

Confermando la piena disponibilità e collaborazione, si resta in attesa delle determinazioni che codesta Spett.le Committenza riterrà opportuno adottare.

Caserta Li 28-07-2021;

L'impresa

IMPREGINA SRL
CORSO TRIESTE, 214
81100 CASERTA (CE)
Partita IVA 03916770617

P. IVA E COD. FISC. 03916770617 - TEL/FAX: 0818923553
EMAIL: impreginasrl@gmail.com - P.E.C. impregina@legalmail.it



Natale Luigi <impreginasrl@gmail.com>

info consegne


1 messaggio

Tommaso Paoletta <tommasopaoletta@gmail.com>
A: Natale Luigi <impreginasrl@gmail.com>

28 luglio 2021 10:16

Spett.le Impregina

Buongiorno Geom Natale Raffaele in riferimento alla tua richiesta di pannello termo-isolante per copertura sp. 60 mm ti comunico che al momento il materiale non è disponibile ed i tempi per l'approvvigionamento sono di circa 90/120gg; tra l'altro il prezzo non può essere quotato non avendo la consapevolezza del costo delle materie prime al momento della loro disponibilità.

**Tommaso Paoletta**

cell. 3485428678

e-mail: tommasopaoletta@gmail.com

MAS Srl

Sede Legale

Via Argine,59

80147 Napoli

Sede Amministrativa e deposito

Via IV Novembre

80026 Casoria- Na-

Tel. 0818526655

Fax. 0818526658

P.I. e C.F 07364541214

INFORMAZIONE CONFIDENZIALE:

Questo messaggio e i suoi allegati sono diretti unicamente al destinatario sopra indicato e possono contenere informazioni confidenziali. Se avete ricevuto questo messaggio per errore con la presente siete informati che è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia, prego volerci cortesemente informare per e-mail e cancellare il messaggio originale. Grazie per la collaborazione.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and its attachments are addressed solely to the persons above and may contain confidential information. If you have received the message in error, be informed that any distribution or copying of this communication is strictly forbidden. please immediately notify us by return e-mail message and delete the original message. Thank you for your cooperation

**Dike GoSign - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2021-07-29 06:17:02 (UTC)****File verificato:****C:\Users\silvia.crescenzo\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\8SFH7E1F\Richiesta Sospensione dei Lavori.pdf.p7m****Esito verifica:****Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: natale luigi
Firma verificata: OK (Validated at: 29/07/2021 06:14:05)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/07/2021 05:22:47

Dati del certificato del firmatario natale luigi:

Nome, Cognome: natale luigi
Numero identificativo: WSREF-68532685428919
Data di scadenza: 30/06/2023 14:41:21
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A.,
Qualified Trust Service Provider,
VATIT-01879020517,
IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2021 | P.IVA 07945211006